

PUNCT DE LUCRU: _____

RAPORT VERIFICARE LUCRARE**Extindere ≤2500 m si Bransament**

EXECUTANT: _____

DENUMIRE LUCRARE: _____

COD PROIECT DAR: _____

CONTRACT/ COMANDA NR: _____

CRITERII EVALUATE			
A. CRITERII TEHNICE			
A 1. CALITATE EXECUTIE	DA	NU	Nu este cazul
A 1.1 Materiale si echipamente / respectare tehnologie			
A 1.1.1 Criterii tehnice importante majora			
Materiale in conformitate cu cerintele normelor tehnice in vigoare si in corelare cu specificatiile tehnice Megaconstruct			
Depozitare corespunzatoare materiale si utilaje si asigurare extremitati conducte			
Revizii obligatorii ale aparatelor utilizate si a utilajelor (utilaje independente si de constructie)			
Respectarea in executie a proiectului tehnic avizat			
Respectare tehnologiei de montaj (sapatura si sprijinit de maluri la adancimi > 1,5 m si scari de acces; instalare, sudura, marcare)			
Dispozitive speciale pt. PE si OL (raschete; intinzator de conducte; fixare teu)			
Pozitionare CD si BR (utilizare aliniatoare)			
Personal autorizat (instalator autorizat ANRE, ISCIR - sudor autorizat)			
Abateri generate de nerespectarea tehnologiei de executie identificate in perioada de garantie a lucrarii			
A 1.1.2 Criterii tehnice importante medie			
Butelii de oxigen si acetilena cu verificari in termen			
Dotare pt. lucru in conditii de intemperii (corturi, aeroterme)			
Tehnologii de sudura agrementate (OL si PE) - instructiuni de utilizare utilaje agrementate de producator (incluse in CT)			
Abateri generate de nerespectarea tehnologiei de executie identificate dupa perioada de garantie a lucrarii			
A 2 Personal calificat (cel ce executa lucrarea)			
A 2.1 Criterii importante majora			
Personal autorizat (instalator autorizat ANRE, ISCIR - sudor autorizat pe firma la care lucreaza)			
A 2.2 Criterii importante medie			
Personal desemnat pt. urmarirea lucrarilor (sef santier) cu cel putin 3 ani experienta si autorizat tip EGD			
Personal cu legitimatie de serviciu valabila			
B. RESPONSABILITATI SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA			
B 1. SECURITATE LUCRARE	DA	NU	Nu este cazul
Existenta panou de identificare lucrare			
panouri semnalizare-drum in lucru, drum ingust, ocolire dreapta-stanga; panouri delimitare santier- imprejurire cu panouri pe toata lungimea perimetrului banda avertizare; lampi de avertizare pe timp			
B 2. SECURITATE EXECUTANTI			
Echipament individual de protectie (protectie ochi, maini, corp; incaltaminte de protectie cu bombeu; vesta reflectorizanta si avertizoare; casca protectie; protectie intemperii)			
Materiale de prim ajutor (trusa prim ajutor in santier; extingtor in santier- in termen de valabilitate; persoana responsabila/ instruita pt. acordare prim ajutor in santier)			
Carucioare de transport butelii oxigen si acetilena			
Depozitare substante chimice periculoase si echipamente pentru transport substante chimice periculoase			
C. AVARII PROVOCATE ASUPRA SD	DA	NU	Nu este cazul
Executare lucrari fara agresiuni/avarie asupra elementelor SD - lucrari executate pentru terti			
Executare lucrari fara agresiuni/avarie asupra elementelor SD - lucrari contractate/comandate de Megaconstruct			
D. DOCUMENTATIE			
D 1. RELATIA CU AUTORITATILE LOCALE (Acces Gaz)	DA	NU	Nu este cazul
CU depus conform termenelor contractuale			

MEGA CONSTRUCT SA

J40/5736/1993

CUI 3507416

Piața Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spațiu C5.02

Sector 3 - București

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



Avize depuse conform termenelor contractuale			
AC depusa conform termenelor contractuale			
AS depus conform termenelor contractuale			
Solicitare incepere lucrare depusa conform termenelor contractuale			

Respectare termen finalizare lucrari (OL)			
Raportare eronata/intarziata			
D 2. PROIECTARE LUCRARE	DA	NU	Nu este cazul
Documentatia depusa spre avizare tehnica a fost admisa (fara o respingere prealabila)			
Intocmire in termen a Dispozitiilor de Santier / modificari solutii (max. 5 zile lucratoare)			
D 3. EXECUTIE SI RECEPTIA TEHNICA	DA	NU	Nu este cazul
Lucrarea supusa receptiei tehnice a fost acceptata			
Documentatie completa in vederea intocmirii Cartii Constructiei			
Respectare grafic executie pentru extinderi > 1000 m			
Prezentare periodica a Situatiei de Lucrari			
E. RESPONSABILITATI DE MEDIU	DA	NU	Nu este cazul
Refacere corespunzatoare suprafete afectate (inclusiv marcaje; capace GN; capace camine)			
Lipsa avertismente din partea autoritatilor cu privire la curatenia santierului sau refacerea necorespunzatoare a pavajului			
Pastrare curatenie si ordine in santier si in jurul santierului			
Colectare selectiva deseuri, cu depozitare temporara pe parcursul lucrarilor			
Documente intocmite de executant pt. transportul deseurilor din sapaturi si metalice			

CONSTATATOR	DESCRIERE ABATERE _____	

	ACTIUNI STABILITE PENTRU REZOLVARE	TERMEN

	Constatator	Executant
	Nume/ Semnatura: _____	Nume/ Semnatura: _____
Data: _____	Data: _____	

RESPONSABILURIMARIRE	VERIFICARE SOLUTIONARE ABATERE (Actiuni intreprinse)	
	DA ☐ NU ☐	
	Constatator	Executant
	Nume/ Semnatura: _____	Nume/ Semnatura: _____
	Data: _____	Data: _____